

ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายหน้าบ้านเปาะวอเกาะ หมู่ที่ ๑ บ้านต้อระ	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๙ ส.ค. - ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ - บ้านเขมิง หมู่ที่ ๒ บ้านบอเกาะ	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๒๙ ส.ค. - ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ บ้านสากอ	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๒๙ ส.ค. - ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชูลู หมู่ที่ ๕ บ้านลาโ๊ะ	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร	๔๑๐,๐๐๐	๓๖๗,๒๐๐	๔๒,๘๐๐	๒๙ ส.ค. - ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านสี่แคว	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๓,๖๐๐	๖,๔๐๐	๒๙ ส.ค. - ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๖	โครงการบุกเบิกถนนตาเลก ต่อ หมู่ที่ ๙ บ้านจิวแร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๒๔๔,๓๐๐	๘๕,๗๐๐	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่แล้วเสร็จ
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายบือแน บารู หมู่ที่ ๑๐ บ้านต้นหยง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๙๐๐	๑๑๐,๑๐๐	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่แล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๒ ช่อง หมู่ที่ ๑๐ บ้านต้นหยง	ขนาดกว้างของท่อ ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๓๖,๑๐๐	๒๓,๙๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่แล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ตำบลสากอ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘	กองช่าง	ยังไม่แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ บ้านตอระ	ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร	๕๘๘,๐๐๐	๕๓๖,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒ ก.ค. - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคูโบร - ภูเขา แฉ หมู่ที่ ๓ บ้านบึงมาแย	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	๓๗๖,๘๐๐	๑๓,๒๐๐	๒๔ ก.ย. - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย หมู่ที่ ๖ บ้านกล้วย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๙,๔๐๐	๑๐,๖๐๐	๒๔ ก.พ. - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะดอย - สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๖ บ้านกล้วย	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	๒๖๗,๒๐๐	๑๒,๘๐๐	๒๔ ก.พ. - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายมัสยิด หมู่ที่ ๘ บ้านยะลุตง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงอีริง - คูโบะกือแน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงอีริง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๑๐๐	๑๙,๙๐๐	๒๔ ก.พ. - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะอาโละ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสรายอ	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๔๖๑,๔๐๐	๒๘,๖๐๐	๒๔ ก.พ. - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.สากอ	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๕ มิ.ย. - ๒ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๑๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ตำบลสากอ	โคมไฟถนน แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐๐ ต้น	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๙๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕,๐๐๐	๓๐ ม.ค. - ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านดีระยะ - บ้านกล้วย หมู่ที่ ๑ บ้านดีระยะ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๘๖๑,๐๐๐	๓,๘๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๐๐๐	๑๔ ส.ค. - ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโตะอีหม่า - บ่อเกาะก้อแต หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อเกาะ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๘.๐๐ ตารางเมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	๑๘ ก.ค. - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายข้ามสี่แยกบ้านยา หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อเกาะ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๒๒	โครงการปรับปรุงฝูถน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายตีสือนอ หมู่ที่ ๓ บ้านบ งมาแย	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๕๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๒๓	โครงการปรับปรุงฝูถน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนือริง หมู่ที่ ๓ บ้านบงมาแย	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๕๐ ตารางเมตร	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๓,๙๐๐ (เงินสะสม)	๖,๑๐๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสายกาบู้ - สุหร้า หมู่ที่ ๔ บ้านสากอ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๙.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในตลาดสากอ หมู่ที่ ๔ บ้านสากอ	- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	๓,๓๓๐,๐๐๐	๓,๓๒๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒,๐๐๐	๑๔ ส.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านลำไ้ - ฝ่าย ชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านลำไ้	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร	๒,๙๗๐,๐๐๐	๒,๙๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๓,๐๐๐	๑๔ ส.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความ สำเร็จ ของดำเนินงาน
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายมัสยิด - บ้านปะจู่แซ หมู่ที่ ๔ บ้านลาโละ๊ะ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร	๒๘๕,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้าน โต๊ะอีม่า หมู่ที่ ๖ บ้านกล้วย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๗๕๐,๐๐๐	๗๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑,๐๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๒๙	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกล้วย - บ้านดีดระ หมู่ที่ ๖ บ้านกล้วย	- ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๒.๐๐ ตารางเมตร	๔,๑๓๐,๐๐๐	๔,๑๒๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗,๐๐๐	๑๔ ส.ค. - ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายรัานน้ำชา หมู่ที่ ๗ บ้านสี่แคว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๕,๕๐๐ (เงินสะสม)	๔,๕๐๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๓๑	โครงการปรับปรุงผิว ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายผู้ใหญ่ก่อเตอร์ หมู่ที่ ๘ บ้านยะลุตง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๘๗๕,๐๐๐	๘๕๗,๗๐๐ (เงินสะสม)	๑๗,๓๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายต้นหยง - บ้านปะจิวลี หมู่ที่ ๑๐ บ้านต้นหยง	- ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๔.๕๐ ตารางเมตร	๒,๐๗๕,๐๐๐	๒,๐๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๐	๓ ส.ค. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ



ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๓๓	โครงการปรับปรุงฝักริมน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสถานีเงิน - ฝ่ายสถานี หมู่ที่ ๑๐ บ้านต้นหยง	- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๑,๐๐๐	๓ ส.ค. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ
๓๔	โครงการปรับปรุงฝักริมน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านบางไผ่ฮ้าง	- ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๕๐ ตารางเมตร	๔๒๕,๐๐๐	๔๑๑,๖๐๐ (เงินสะสม)	๑๔,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของดำเนินงาน
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวถนน ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าบ้านมามะ - บ้าน อบต. หมู่ที่ ๑๒ บ้านทรายอ	- ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๔.๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑,๙๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๖๐,๐๐๐	๓ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๙๓	๖๐๙	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน
๒	โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ป้องกันยาเสพติด	เด็กและเยาวชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท)	๙๘,๕๐๐ (โอนเพิ่ม ๙๕,๐๐๐ บาท)	๖,๖๐๐	๑๑ - ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ คน

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นโครงการ	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของดำเนินงาน
๑	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๖๐	๓๔๐	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖๐ คน
๒	โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๗๕	๑,๙๒๕	๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	๖๐,๐๐๐	๔๓,๐๕๐	๑๖,๙๕๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๔๕,๗๘๑ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท)	๔,๒๑๙	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
๕	จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๕ ก.พ. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่สำคัญ	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สัตว์ในพื้นที่ จำนวน ๗๐ ตัว	๕๐,๐๐๐	๔,๙๑๐	๔๕,๐๙๐	๙ - ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการสำนักงาน	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว
๒	เงินอุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการ หมู่บ้านและ ๓ โครงการ ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการสำนักงาน	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่สำคัญ	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับสากล	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสากอ	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๔๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท)	๖๐๐	๕ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการสำนักงาน	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕๐ คน
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	ประชาชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐	๕๐,๓๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการสำนักงาน	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว

๒.๕ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการ อบต. เค็ดลอนที่	ออกบริการเก็บภาษีใน พื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๐๐	๑๓,๗๐๐	๑๓ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรี หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อเกาะ	กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๒ บ้าน บ่อเกาะ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๒๐	๘๐	๖ - ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕ คน
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรี หมู่ที่ ๔ บ้านสากอ	กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๔ บ้าน สากอ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๔ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๒ คน
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เกษตรกร หมู่ที่ ๘ บ้านยะลุตง	กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๘ บ้านยะลุตง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๔๐	๑๖๐	๒๒ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๘ คน
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านต้นหยง	เยาวชน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ต้นหยง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๗๒๐	๗,๒๘๐	๒๑ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๓ คน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงยี่ริง	กลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงยี่ริง	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๗,๓๐๐	๐	๖ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและเยาวชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสรายอ	กลุ่มสตรีและเยาวชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสรายอ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๓๐๐	๗๐๐	๙ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการแข่งขันปักษะกร้อ	เด็กและเยาวชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท)	๓๘,๕๑๐	๔๙๐	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัย	เด็กปฐมวัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๔๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	๑๐ - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗๙ คน
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันในระดับต่างๆ	เด็กและเยาวชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท และโอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท)	๓๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐๐ คน
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ บาท)	๖๑,๓๕๐	๑๓,๖๕๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๘ คน



ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน	เพื่อเสริมสร้าง สามัคคีของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท)	๗๐,๐๐๐	๐	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๑๖๐ คน
๖	โครงการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล	ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท)	๙๘,๓๑๐	๑,๖๙๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๔๔ คน
๗	โครงการแข่งขันฟุตบอลตำบล ตำบลยาเสพติด	เด็กและเยาวชนในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท และโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท)	๑๘๑,๗๘๐	๘,๒๒๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕๐ คน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการขีบรมิมน้ำใจ รักษา วินัยจราจร อบต. สากอ	อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลสากอ	๒๐,๐๐๐	๗,๔๐๐	๑๒,๖๐๐	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการชักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	พนักงาน อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการฟื้นฟูนาร้าง	ฟื้นฟูนาร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๒๗๐	๒๐,๒๓๐	๒ ก.พ. ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ และแยกขยะ (ธนาคารขยะ)	ประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๕	๕	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ปริมาณขยะ ๑๙๐ กก. เป็นเงิน ๑,๒๙๑ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการตระวะห์สัมพันธ์	ประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๙๘,๔๕๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท)	๑,๕๕๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน
๒	โครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน	ประชาชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน
๓	โครงการอาซูรอ	ประชาชนในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๒	๑๒๘	๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๒๐๐ คน
๔	โครงการมาริตประจำหมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๒๐๐ คน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๕	โครงการก่อสร้าง (บ่อขุด)	ประชาชนในพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	ดำเนินการสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ คน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตากอ ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี  
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ ดำเนินงาน
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชัน	พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. สากอ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๕๐	๕๕๐	๙ ธ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส	สนับสนุนงบประมาณ	๑๕,๔๕๐	๑๕,๔๒๕	๒๕	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว